



I. C. "G. PASCOLI" - S. GIORGIO IONICO  
Prot. 0008212 del 09/08/2024  
VI (Uscita)

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Giovanni Pascoli"

Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta)  
Codice meccanografico TAIC80400Q – C.F.: 90134440735

Sito internet: <http://www.sangiorgio.edu.it>

e-mail [taic80400q@istruzione.it](mailto:taic80400q@istruzione.it) - PEC [taic80400q@pec.istruzione.it](mailto:taic80400q@pec.istruzione.it)

Scuola Secondaria di I grado "G." (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830  
Scuola Primaria "M. Nesca" - Via San Giovanni Bosco - tel. 099.5924594  
Scuola dell'Infanzia "L. da Vinci" - Via del Canaletto - tel. 099.2212847

**OGGETTO: VERBALE DI CONTROLLO DA PARTE DEL RUP Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi**

C.U.P. J24D22003470006

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-19736

CIG SIMOG: A0218BBD5A

### **ESTREMI DELLA PROCEDURA:**

- Determina di indizione prot. n°9970 del 31.10.2023 per un valore a base d'asta di euro € 4.900,00
- Determina di Affidamento prot. n° 10638 del 20.11.2024 per un valore effettivo di euro € 4.900,00 IVA esclusa (€ 5.978,00 IVA inclusa)
- Affidamento avvenuto tramite Affidamento diretto di lavori per piccoli adattamenti di carattere edilizio su MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Dlgs 36/2023 n° prot. /ID
- Stipula/ NUMERO TRATTATIVA 3843239 del 20/11/2023
- Capitolato di Gara n. prot. n°10037 del 03.11.2023
- Disciplinare di gara n. prot. n° 10036 del 03.11.2023
- Fornitore affidatario ditta: CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L. P.I. 00450980735 valore affidamento euro 4.900,00 IVA esclusa (€ 5.978,00 IVA inclusa)
- DUVRI n. prot. 6634 del 18.06.2024
- RUP Dirigente Scolastico prof.ssa Caterina BAGNARDI

### **INTERVENTI EFFETTUATI - Plessi "G. Pascoli" e "M. Nesca" – dal 18.06.2024 al 01.08.2024**

1. Messa in sicurezza dell'alimentazione della Digital board su impianto già esistente **con relativa certificazione di conformità**, con realizzazione di canaline esterne per ogni ambiente con installazione di n. 2 /4 prese Schuko;
2. Realizzazione di impianto per alimentazione Digital board **con relativa certificazione di conformità**, per n. 2 aule con realizzazione di canaline esterne per ogni ambiente

3. Realizzazione di impianto con presa elettrica per carrello mobile di ricarica e conservazione tablet **con relativa certificazione di conformità** con canaline esterne per ogni ambiente con installazione di n. 2 /4 prese Schuko;
4. Realizzazione di impianto con presa elettrica **con relativa certificazione di conformità**, con realizzazione di canaline esterne con installazione di prese USB (n. 3 USB - A + n.3 USB - C) per ogni ambiente.

**Nello specifico:**

**LAVORAZIONI IN PROGETTO PREVISTE PER I LOCALI  
DELLA SCUOLA PRIMARIA "M. NESCA", DI VIA S. GIOVANNI BOSCO N. 1**

<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>	<b>Quantità n.</b>
Messa in sicurezza dell'alimentazione della Digital Board su impianto elettrico	6

**LAVORAZIONI IN PROGETTO PREVISTE PER I LOCALI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI", DI VIA IV NOVEMBRE sn**

<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>	<b>Quantità n.</b>
Messa in sicurezza dell'alimentazione della Digital Board su impianto elettrico su già esistente	23
Messa in sicurezza dell'alimentazione della Digital Board su impianto elettrico su già esistente (canaline >5,00m)	2
Realizzazione di impianto con presa elettrica per carrello mobile di ricarica e conservazione tablet.	3
Realizzazione di impianto con presa elettrica (prese USB, n. 3 tipo A e n. 3 tipo C).	18

**VERBALE DI CONTROLLO**

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico per tutto il materiale oggetto della procedura

Sono state verificate tutte le apparecchiature consegnate e ne è stata controllata la corretta installazione durante l'esecuzione dei lavori di installazione.

Si riscontra che la corrispondenza è totale nelle quantità, sebbene si rilevi una piccola differenza tra il numero di interventi eseguiti presso le aule del plesso M. Nesca, che risultano solo 3 (ne erano previsti 6) a tutto favore delle aule del plesso G. Pascoli, dove ne sono stati eseguiti 26 (ne erano previsti 23). Questo si è reso necessario a seguito del trasferimento di tre classi della scuola primaria dal plesso M. Nesca al plesso G. Pascoli sede della scuola secondaria di primo grado, trasferimento che ha previsto il trasferimento delle Digital Board.

Si è proceduto alla verifica di corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico.

È stata verificata la presenza delle certificazioni di conformità DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE, acquisite agli atti con n. prot. 8210 del 09.08.2024.

Alla fine delle prove e delle verifiche di cui sopra si è riscontrato:

- Tutti i lavori oggetto della procedura sono risultati corrispondenti a quanto indicato negli atti di gara
- Tutti i lavori oggetto della procedura sono risultati correttamente installati e funzionanti
- Tutti gli atti della procedura sono risultati coerenti
- È stata verificata la perfetta corrispondenza dei valori economici tra quanto indicato nella procedura e quanto risultante dai documenti di gara

Il RUP

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Caterina BAGNARDI**

*Il presente documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*